



### 项目支出绩效自评情况表

2023年06月

豫财债【2022】0031职教新城幼儿园建设项目

项目名称	延津县教育体育局							
主管部门	实施单位							
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0	1700	746.25	10	43.9%	4.39	
	财政拨款	0	1700	746.25	-	43.9%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	根据按照合同约定完成投资安排资金		5	5			
	拨付合规性	严格按照政策文件执行		5	5			
	使用规范性	专款专用		5	5			
	预算绩效管理情况	严格按照绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 按照合同约定完成投资2560万元。 目标2: 建设完成建筑面积6930.15m <sup>2</sup> , 按照合同保质、保量、按时完成建设任务。 目标3: 交付使用后, 达到预期目的。			目标1: 按照合同约定完成投资2560万元。 目标2: 建设完成建筑面积6930.15m <sup>2</sup> , 按照合同保质、保量、按时完成建设任务。 目标3: 交付使用后, 达到预期目的。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	职教新城幼儿园	=1700万元	746.25万元	10	4.39	-56.10	财政资金紧张, 没有及时支付
产出指标	数量指标	建筑面积	=6930.15m <sup>2</sup>	6930.15m <sup>2</sup>	10	10	0.00	
	质量指标	竣工验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目开工及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	缓解学生就近入学压力	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
		学生满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
总分					100	88.78		