

# 延津县先进制造业开发区管理委员会债券存续期公开说明

根据河南省财政厅《关于做好2023年地方政府债券存续期信息公开的通知》，现将我单位2021年-2022年发行的地方政府债券存续期相关信息公开如下：

## 一、一般债券存续期公开

(一) 截至上年末一般债券资金余额、利率、期限、地区分布等情况

延津县产业集聚区基础设施建设工程：2021年发行一般债券1000万元，年利率3.13%，7年期。

延津县2020年城镇基础设施建设项目：2021年发行一般债券500万元，年利率3.44%，7年期。

延津县2021年产业集聚区市政基础设施建设工程：2022年发行一般债券750万元，年利率2.88%，7年期。

项目建设地址位于延津县产业集聚区。

(二) 截至上年末一般债券资金使用情况

延津县产业集聚区基础设施建设工程：一般债券已使用526.8749万元，其中用于产业集聚区基础设施建设、维护、完善项目建设526.8749万元。

(三) 截至上年末一般债券项目建设进度、运营情况等

部分招标投标项目正在施工，零星工程基本完工，准备组织验收。



## 二、专项债券存续期公开

### (一) 截至上年末专项债券资金使用情况

延津县产业集聚湿地建设项目工程：2021年发行专项债券2300万元，年利率3.61%，15年期，项目建设地址北区长济高速南、纬七路与支四路交叉口东北角。

专项债券已使用1372.015万元，其中用于延津县产业集聚湿地建设项目1372.015万元。

### (二) 截止上年末专项债券对应项目建设进度、运营情况

延津县产业集聚区湿地建设项目于2021年10月5日经公开招标确定施工单位由河南汇通环境工程有限公司与河南新锐市政公用工程有限公司组成联合体中标，中标价4515.03万元，施工合同约定工期200日历天。项目进展情况为：园区土方平衡完成约90%，微地形整形完成约95%；曝气塘跌水池完成100%；潜流湿地垂直单元土建完成100%；挺水植物塘完成100%；管理用房主体结构完成100%；园区照明线路完成98%；中水管道埋设完成97%；环形路基层完成完成95%；泵房主体完成100%；茅草亭廊主体完成100%；潜流湿地垂直单元滤料填充完成100%；栽植苗木完成97%，水生植物完成97%。

延津县先进制造业开发区管理委员会

2023年5月18日

