

延津县疾控中心地方政府债券存续期 信息公开

根据河南省财政厅《关于做好2024年地方政府债券存续期信息公开的通知》，现将我单位2022年发行的地方政府债券存续期相关信息公开如下：

一、延津县疫情防控及体检中心购置项目

（一）截止上年末专项债券资金使用情况

2022年发行专项债券2200万元（豫财债（2022）0031号），使用2022年河南省政府专项债券（二十五期）2200万元，年利率2.98%，10年期。项目建设地址位于延津县崇文街南干道交叉口延津县疾病预防控制中心院内。专项债券2200万元已支付2200万元，其中用于延津县疫情防控及体检中心购置项目2200万元。已支付完毕。

二、延津县疫苗临床研究中心购置项目

（一）截止上年末专项债券资金使用情况

2022年发行专项债券2300万元（豫财债（2022）0031号），使用2022年河南省政府专项债券（二十五期）2300万元，年利率2.98%，10年期；项目建设地址位于延津县崇文街南干道交叉口延津县疾病预防控制中心院内。专项债券2300万元已支付1064.02万元，其中用于延津县疫苗临床研究中心购置项目1064.02万元。结余1235.98万元，计划于2024年支付完成。

（二）截止上年末专项债券对应项目建设进度、运营情况

中标公司已按合同完成建设内容采购，由于项目所在地的建设主体未完工，部分设备待安装。

（三）截止上年末专项债券项目收益及其对应资产情况项目正

在建设，未完工，无收益。

三、延津县传染病、职业病防治综合楼

（一）截止上年末专项债券资金使用情况

延津县传染病、职业病防治综合楼：2022年发行专项债券2900万元，使用2022年河南省政府专项债券（六十九期）2900万元），年利率2.98%，15年期。项目建设地址位于延津县崇文街南干道交叉口延津县疾病预防控制中心院内。专项债券已使用2229.6万元，其中用于延津县传染病、职业病防治综合楼2229.6万元。结余670.4万元，计划于2024年支付完成。

（二）截止上年末专项债券对应项目建设进度、运营情况

截至6月11日，工程现场主体结构验收完毕，二次结构，室内抹灰全部施工完成，室内地面找平层施工完毕，强弱电桥架安装正在进行，消防桥架及主管安装正在进行，弱电桥架安装正在进行，给排水管道安装正在进行，外墙保温施工完毕，室内地砖铺贴正在进行，卫生间地砖铺贴正在进行。现正在进行内部装修及幕墙施工工作，预计7月底可交工。

（三）截止上年末专项债券项目收益及其对应资产情况项目正在建设，未完工，无收益。

延津县疾病预防控制中心

2024年6月11日